

全区 1-3 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

2023 年省重大项目。2023 年我区列入省重大项目 5 个，总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。其中实施项目 3 个，宝士曼集成电路专用设备项目已开工，迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目和伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目暂未开工。储备项目 2 个，分别为绿的谐波精密传动装置生产研发全球总部项目、中国中医科学院西苑医院国家医学中心项目。

2023 年市重点项目。2023 年我区列入市级重点项目 59 个，总投资 1134.8 亿元，年度计划投资 214 亿元。其中实施项目 50 个，1-3 月完成投资 58 亿元，占年度计划投资的 27.1%。实施项目中计划新开工项目 26 个，1-3 月已开工 14 个，新开工项目开工率 53.8%（3 月份新开工数字经济终端产品研发制造基地项目、甬直古镇整体保护与提升项目、宝士曼集成电路专用设备项目、木渎特钢扩建项目 4 个）。12 个项目未开工，其中：

经开区 7 个，分别为甬端药谷生物医药产业园一期项目、吴中医药集团研发及产业化基地一期项目、迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目、凌云光工业人工智能太湖产业基地项目、瑞可达新能源汽车关键零部件项目、锐正基因体内基因编辑药

物项目；

高新区 5 个，分别为绿的谐波精密传动装置生产研发全球总部项目、芯谷半导体研发智造项目、兆和低碳智能装备制造研发总部项目、新广益电子新建研发中心项目、杰锐思自动化设备项目。

2023 年区重点项目。2023 年我区排定区级重点项目 262 个，总投资 2206.5 亿元，年度计划投资 518.5 亿元。1-3 月完成投资 129.4 亿元，占年度计划的 25%。其中计划新开工项目 137 个，1-3 月已开工 71 个，新开工项目开工率 51.8%（各开发区、镇完成情况详见附表 1、2）。

2021 年以来重点项目投产投用情况。3 月份，全区投产投用重点项目 17 个（度假区 5 个、经开区 3 个、高新区 9 个），其中市重点项目 4 个（经开区 2 个、高新区 2 个）。

今年全区已累计投产投用重点项目 27 个（度假区 9 个、经开区 9 个、高新区 9 个），其中市重点项目 8 个（经开区 6 个、高新区 2 个）。

二、项目招引签约情况

3 月份，全区新签约 1 亿元以上项目 30 个，合计总投资 114.7 亿元。其中 10 亿元以上项目 5 个，包括经开区 1 个、高新区 4 个。

今年全区已累计签约 1 亿元以上项目 127 个，总投资 561.5 亿元。其中 10 亿元以上项目 24 个，包括度假区 3 个、经开区 10 个、高新区 11 个（各开发区签约项目情况详见附表 3）。

附表 1：区重点项目投资完成情况

责任单位	总投资 (亿元)	年度计划投资 (亿元)	1-3 月完成投资 (亿元)	完成率 (%)
合计	2206.5	518.5	129.4	25.0%
度假区	244.2	63.1	17.6	27.9%
东山镇	22.1	4.8	0.8	15.7%
光福镇	112.8	37.2	13.0	34.9%
金庭镇	59.6	8.6	1.6	18.2%
经开区	1188.8	285.1	72.3	25.4%
甬直镇	403.5	60.0	17.0	28.4%
高新区	486.2	133.3	37.4	28.1%
木渎镇	276.8	66.3	19.0	28.6%
胥口镇	139.6	52.7	14.8	28.1%
临湖镇	69.8	14.3	3.7	25.5%
教育局	13.9	7.0	0.01	0.2%
交通局	232.5	25.1	2.0	7.8%
水务局	41.0	5.0	0.15	2.9%

附表 2: 区重点项目计划新开工项目开工情况

责任单位	项目数 (个)	计划新开工项目数 (个)	1-3 月开工项目数 (个)	新开工项目开工率 (%)
合计	262	137	71	51.8%
度假区	43	25	16	64.0%
东山镇	6	4	1	25.0%
光福镇	24	14	12	85.7%
金庭镇	6	4	2	50.0%
经开区	128	61	31	50.8%
角直镇	23	8	5	62.5%
高新区	75	43	24	55.8%
木渎镇	34	19	13	68.4%
胥口镇	29	16	8	50.0%
临湖镇	12	8	3	37.5%
教育局	3	3	0	0.0%
交通局	12	4	0	0.0%
水务局	1	1	0	0.0%

附表 3：全区新签约 1 亿元以上项目情况

责任单位	2023 年累计 签约项目数 (个)	2023 年累计 签约投资额 (亿元)	3 月份签约 项目数 (个)	3 月份签约 投资额 (亿元)
合计	127	561.5	30	114.7
度假区	37	143	5	18.5
经开区	33	187.3	5	17
高新区	56	230	19	78
投促中心	15	80.2	3	3.2
科招中心	1	2	0	0
金控集团	3	18	1	8

备注：表格中三个开发区的项目，包含投促中心、科招中心、金控集团项目，其中投促中心的志敬半导体项目暂未计入开发区。