

全区 1-8 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

2023 年省重大项目。2023 年我区列入省重大项目 5 个，总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。1-8 月完成投资 6.5 亿元，占年度计划投资的 72.2%。其中实施项目 3 个，为宝士曼集成电路专用设备项目、迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目，上半年已全部开工。

2023 年市重点项目。2023 年我区列入市级重点项目 59 个，总投资 1132.8 亿元，年度计划投资 218 亿元。1-8 月完成投资 182.6 亿元，占年度计划投资的 83.8%。实施项目中计划新开工项目 28 个，上半年已全部开工。

2023 年区重点项目。2023 年我区排定区级重点项目 262 个，总投资 2151.6 亿元，年度计划投资 518.5 亿元。1-8 月完成投资 381.5 亿元，占年度计划的 73.6%。其中计划新开工项目 137 个，1-8 月已开工 113 个，新开工项目开工率 82.5%（各开发区、镇完成情况详见附表 1、2）。

重点项目投产投用情况。8 月份，全区投产投用重点项目 9 个，其中度假区 3 个、经开区 4 个、高新区 2 个。

今年全区已累计投产投用重点项目 75 个，其中度假区 15 个、经开区 22 个、高新区 33 个、太湖新城 5 个。

涉及苏州市考核的 2021 年新开工市重点产业项目，我区共 14 个项目，目前已投产投用 6 个（度假区 1 个，经开区 4 个、高新区 1 个），还有 8 个项目未投产投用，包括经开区 5 个、高新区 2 个、太湖新城 1 个。

二、项目招引签约情况

8 月份，全区新签约 1 亿元以上项目 11 个，合计总投资 53 亿元，其中度假区 1 个、经开区 6 个、高新区 4 个。

今年全区已累计签约 1 亿元以上项目 162 个，总投资 714.6 亿元。其中 10 亿元以上项目 30 个，包括度假区 3 个、经开区 16 个、高新区 11 个（各开发区签约项目情况详见附表 3）。

附表 1：区重点项目投资完成情况

责任单位	总投资 (亿元)	年度计划投资 (亿元)	1-8 月完成投资 (亿元)	完成率 (%)
合计	2151.6	518.5	381.5	73.6%
度假区	224.9	63.1	46.4	73.5%
东山镇	18.2	5.1	4.1	79.9%
光福镇	97.5	36.9	30.1	81.7%
金庭镇	59.6	8.6	6.1	70.7%
经开区	987.7	231.5	180.7	78.1%
甬直镇	403.5	60.0	45.4	75.6%
高新区	486.2	133.3	103.2	77.4%
木渎镇	276.8	66.3	52.5	79.2%
胥口镇	139.4	52.7	40.2	76.3%
临湖镇	70.0	14.3	10.5	73.2%
太湖新城	168.1	53.5	37.3	69.6%
教育局	11.3	7.0	0.04	0.6%
交通局	232.5	25.1	10.7	42.9%
水务局	41.0	5.0	3.05	61.0%

附表 2: 区重点项目计划新开工项目开工情况

责任单位	项目数 (个)	计划新开工项目数 (个)	1-8 月开工项目数 (个)	新开工项目开工率 (%)
合计	262	137	112	81.8%
度假区	43	25	23	92.0%
东山镇	6	4	4	100.0%
光福镇	24	14	14	100.0%
金庭镇	6	4	3	75.0%
经开区	104	47	39	83.0%
角直镇	23	8	7	87.5%
高新区	75	43	37	86.0%
木渎镇	34	19	16	84.2%
胥口镇	29	16	14	87.5%
临湖镇	12	8	7	87.5%
太湖新城	24	14	12	85.7%
教育局	3	3	0	0.0%
交通局	12	4	1	25.0%
水务局	1	1	1	100.0%

附表 3：全区新签约 1 亿元以上项目情况

责任单位	2023 年累计 签约项目数 (个)	2023 年累计 签约投资额 (亿元)	8 月份签约 项目数 (个)	8 月份签约 投资额 (亿元)
合计	162	714.6	11	53
度假区	39	149	1	7
经开区	55	314.5	6	41
高新区	65	244	4	5
太湖新城	3	7.1	0	0
投促中心	17	91.3	1	10
科招中心	3	20	2	18
金控集团	3	18	0	0

备注：表格中开发区的项目包含投促中心、科招中心、金控集团项目。