

全区 1-7 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

2024 年省重大项目情况。2024 年我区列入省重大项目 8 个（实施项目 6 个、储备项目 2 个），计划总投资 210 亿元，年度计划投资 28.5 亿元，1~7 月完成投资 15.7 亿元，占年度计划投资的 54.9%。实施项目中计划新开工项目 3 个（兆和、协同创新、玖物智能），均已开工。

2024 年市重点项目情况。2024 年我区列入市级重点项目 73 个（实施项目 69 个、储备项目 4 个），计划总投资 1069.3 亿元，年度计划投资 240.9 亿元。1~7 月完成投资 173.9 亿元，占年度计划投资的 72.2%。实施项目中计划新开工项目 30 个，1~7 月已开工 29 个，开工率 96.7%（详见附表 1）。1 个项目未开工，为高新区临湖镇的双祺自动化项目。

2024 年区重点项目情况。2024 年我区排定区级重点项目 262 个，计划总投资 1973.9 亿元，年度计划投资 483.7 亿元。1~7 月完成投资 322.5 亿元，占年度计划的 66.7%。其中计划新开工项目 154 个，1~7 月已开工 115 个，开工率 74.7%（详见附表 2）。

重点项目投产投用情况。7 月份，全区投产投用亿元以上产业项目 8 个，其中度假区 1 个，经开区 3 个、高新区 3 个，太湖新城 1 个。

1~7月，全区已累计投产投用亿元以上产业项目 59 个，其中度假区 16 个、经开区 21 个、高新区 19 个、太湖新城 3 个。

吴中区纳入 2022 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 25 个，其中度假区 1 个、经开区 13 个、高新区 9 个、太湖新城 2 个。截至 7 月底，已投产投用 18 个，投产投用率 72%。未投产投用 7 个，其中经开区 3 个、高新区 3 个、太湖新城 1 个。

吴中区纳入 2023 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 26 个，其中度假区 1 个、经开区 10 个、高新区 12 个、太湖新城 3 个。截至 7 月底，已投产投用 3 个，投产投用率 11.5%。未投产投用 23 个，其中度假区 1 个、经开区 8 个、高新区 11 个、太湖新城 3 个。

二、项目招引签约情况

2022 年签约项目推进情况。2022 年全区亿元以上签约项目 107 个，计划总投资 840.5 亿元。截至 7 月末，已开工项目 82 个（其中投产项目 59 个），开工率 76.6%，开工项目计划总投资 597.6 亿元，完成投资 209.5 亿元，投资完成率 35.1%。终止（暂缓）合作项目 21 个，占比 19.6%。未开工项目 4 个，占比 3.7%（详见附表 3）。

2023 年签约项目推进情况。2023 年全区亿元以上签约项目 249 个，计划总投资 1122.4 亿元。截至 7 月末，已开工项目 168 个（其中投产项目 96 个），开工率 67.5%，开工项目计划总投资 609.6 亿元，完成投资 217.8 亿元，投资完成率

35.7%。终止（暂缓）合作项目 54 个，占比 21.7%。未开工项目 27 个，占比 10.8%（详见附表 4）。

2024 年签约项目情况。7 月份，全区新增签约亿元以上项目 6 个，计划总投资 27 亿元，其中度假区 1 个、经开区 2 个、高新区 2 个、太湖新城 1 个。

1~7 月，全区累计签约亿元以上项目 123 个，计划总投资 475.4 亿元，其中度假区 21 个、经开区 46 个、高新区 42 个、太湖新城 14 个。总投资 10~50 亿元项目 17 个，50~100 亿元项目 1 个（详见附表 5）。

截至 7 月末，已开工项目 72 个（其中投产项目 16 个），开工率 58.5%，开工项目计划总投资 177.7 亿元，完成投资 53.7 亿元，投资完成率 30.2%。终止（暂缓）合作项目 2 个，占比 1.6%。未开工项目 49 个，占比 39.8%（详见附表 6）。

附表 1：1~7 月市重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况				项目开工情况		
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率	新开工项目数	已开工数	开工率
合 计	73	1069.3	240.9	173.9	72.2%	30	29	96.7%
度假区	4	34.5	10.3	8.2	79.4%	1	1	100.0%
光福镇	2	20.0	5.0	4.8	96.0%	1	1	100.0%
金庭镇	1	5.5	2.3	2.9	125.2%	0	0	/
经开区	29	433.8	91.9	67.3	73.2%	12	12	100.0%
甬直镇	3	16.9	6.0	4.3	71.3%	3	3	100.0%
高新区	24	342.0	74.8	47.6	63.6%	13	12	92.3%
木渎镇	11	187.0	33.5	20.0	59.6%	5	5	100.0%
胥口镇	8	85.0	25.8	15.9	61.6%	6	6	100.0%
临湖镇	5	70.0	15.5	11.8	75.8%	2	1	50.0%
太湖新城	12	155.4	43.6	28.3	65.0%	2	2	100.0%
交通运输局	2	54.0	8.2	4.7	57.5%	1	1	100.0%
区 级	2	49.7	12.0	17.8	148.3%	1	1	100.0%

附表 2：1~7 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况				项目开工情况		
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率	新开工项目数	已开工数	开工率
合 计	262	1973.9	483.7	322.5	66.7%	154	115	74.7%
度假区	48	176.6	64.2	42.4	66.1%	33	25	75.8%
东山镇	6	15.2	7.4	4.7	63.5%	4	3	75.0%
光福镇	33	124.8	46.3	32.0	69.2%	26	20	76.9%
金庭镇	4	7.5	2.8	3.1	111.1%	1	0	0.0%
经开区	101	849.7	191.6	132.8	69.3%	57	46	80.7%
甬直镇	30	266.9	53.8	35.7	66.3%	14	11	78.6%
高新区	75	528.1	145.4	95.5	65.7%	48	37	77.1%
木渎镇	37	277.3	67.7	43.9	64.9%	24	21	87.5%
胥口镇	26	160.8	55.6	36.9	66.3%	15	13	86.7%
临湖镇	12	90.0	22.1	14.7	66.5%	9	3	33.3%
太湖新城	24	225.0	56.3	33.9	60.1%	11	5	45.5%
教育局	5	15.9	4.9	3.0	61.2%	2	1	50.0%
交通运输局	7	123.4	14.3	11.1	77.8%	2	1	50.0%
水务局	2	55.1	7.1	3.8	54.4%	1	0	0.0%

附表 3：2022 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 7 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止(暂缓)数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	107	840.5	82	76.6%	597.6	209.5	35.1%	59	21	4
度假区	9	109.5	7	77.8%	49.5	17.6	35.6%	3	1	1
经开区	62	405.2	45	72.6%	262.1	113.2	43.2%	39	17	
高新区	26	225.1	21	80.8%	195.2	50.7	26.0%	8	2	3
太湖新城	10	100.8	9	90.0%	90.8	28.0	30.8%	9	1	

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 4：2023 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 7 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	249	1122.4	168	67.5%	609.6	217.8	35.7%	96	54	27
度假区	71	269.0	44	62.0%	125.5	25.3	20.2%	36	23	4
经开区	80	434.2	57	71.3%	265.1	108.0	40.7%	35	15	8
高新区	83	347.4	58	69.9%	192.4	71.5	37.2%	19	13	12
太湖新城	15	71.9	9	60.0%	26.7	13.2	49.4%	6	3	3

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 5：2024 年 1~7 月全区新签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

责任单位	合计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	123	475	122	474.4	91	359	28	92.4	3	23	105	104	17	17	1	1
度假区	21	45.7	21	45.7	14	35.3	7	10.4			19	19	2	2		
经开区	46	264.1	45	263.1	35	193.6	9	48.5	1	21	37	36	8	8	1	1
高新区	42	85.6	42	85.6	34	77.1	8	8.5			40	40	2	2		
太湖新城	14	80	14	80	8	53	4	25	2	2	9	9	5	5		

附表 6：2024 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 7 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合计	123	475	72	58.5%	177.7	53.7	30.2%	16	2	49
度假区	21	45.7	15	71.4%	30.3	14.4	47.5%	6		6
经开区	46	264.1	29	63.0%	74.8	21	28.1%	6	1	16
高新区	42	85.6	23	54.8%	47.6	13	27.3%			19
太湖新城	14	80	5	35.7%	25	5.3	21.2%	4	1	8

注：开工项目数包含投产投用项目数。