

# 全区 1-6 月重点项目建设及项目招引签约情况

## 一、重点项目建设情况

**2024 年省重大项目情况。**2024 年我区列入省重大项目 8 个（实施项目 6 个、储备项目 2 个），计划总投资 210 亿元，年度计划投资 28.5 亿元，1~6 月完成投资 14.3 亿元，占年度计划投资的 50.2%。实施项目中计划新开工项目 3 个（兆和、协同创新、玖物智能），目前均已开工。

**2024 年市重点项目情况。**2024 年我区列入市级重点项目 73 个（实施项目 69 个、储备项目 4 个），计划总投资 1069.3 亿元，年度计划投资 240.9 亿元。1~6 月完成投资 151.2 亿元，占年度计划投资的 62.8%。实施项目中计划新开工项目 30 个，1~6 月已开工 29 个，开工率 96.7%（详见附表 1）。1 个项目未开工，为高新区临湖镇的双祺自动化项目。

**2024 年区重点项目情况。**2024 年我区排定区级重点项目 262 个，计划总投资 1973.9 亿元，年度计划投资 483.7 亿元。1~6 月完成投资 285.3 亿元，占年度计划的 59%。其中计划新开工项目 154 个，1~6 月已开工 108 个，开工率 70.1%（详见附表 2）。

**重点项目投产投用情况。**6 月份，全区投产投用亿元以上产业项目 6 个，其中经开区 4 个、高新区 2 个。

1~6月，全区已累计投产投用亿元以上产业项目51个，其中度假区15个、经开区18个、高新区16个、太湖新城2个。

吴中区纳入2022年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计25个，其中度假区1个、经开区13个、高新区9个、太湖新城2个。截至6月底，已投产投用17个，投产投用率68%。未投产投用8个，其中度假区1个、经开区3个、高新区3个、太湖新城1个。

吴中区纳入2023年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计26个，其中度假区1个、经开区10个、高新区12个、太湖新城3个。截至6月底，已投产投用3个，投产投用率11.5%。未投产投用23个，其中度假区1个、经开区8个、高新区11个、太湖新城3个。

## 二、项目招引签约情况

**2022年签约项目推进情况。**2022年全区亿元以上签约项目107个，计划总投资840.5亿元。截至6月末，已开工项目82个（其中投产项目59个），开工率76.6%，开工项目计划总投资597.6亿元，完成投资139.2亿元，投资完成率23.3%。终止（暂缓）合作项目21个，占比19.6%。未开工项目4个，占比3.7%（详见附表3）。

**2023年签约项目推进情况。**2023年全区亿元以上签约项目249个，计划总投资1122.4亿元。截至6月末，已开工项目153个（其中投产项目86个），开工率61.4%，开工项目计划总投资528.8亿元，完成投资181.1亿元，投资完成率

34.3%。终止（暂缓）合作项目 57 个，占比 22.9%。未开工项目 39 个，占比 15.7%（详见附表 4）。

**2024 年签约项目情况。**6 月份，全区新增签约亿元以上项目 19 个，计划总投资 39.9 亿元，其中度假区 4 个、经开区 7 个、高新区 6 个、太湖新城 2 个。

1~6 月，全区累计签约亿元以上项目 117 个，计划总投资 448.4 亿元，其中度假区 20 个、经开区 44 个、高新区 40 个、太湖新城 13 个。总投资 10~50 亿元项目 15 个，50~100 亿元项目 1 个（详见附表 5）。

截至 6 月末，已开工项目 54 个（其中投产项目 13 个），开工率 46.2%，开工项目计划总投资 130.0 亿元，完成投资 27.7 亿元，投资完成率 21.3%。终止（暂缓）合作项目 1 个，占比 0.9%。未开工项目 62 个，占比 53.0%（详见附表 6）。

### 附表 1：1~6 月市重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况				项目开工情况		
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率	新开工项目数	已开工数	开工率
<b>合 计</b>	<b>73</b>	<b>1069.3</b>	<b>240.9</b>	<b>151.2</b>	<b>62.8%</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>96.7%</b>
<b>度假区</b>	<b>4</b>	<b>34.5</b>	<b>10.3</b>	<b>6.9</b>	<b>67.0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>
光福镇	2	20.0	5.0	4.0	<b>80.0%</b>	1	1	<b>100.0%</b>
金庭镇	1	5.5	2.3	2.8	<b>121.7%</b>	0	0	/
<b>经开区</b>	<b>29</b>	<b>433.8</b>	<b>91.9</b>	<b>60.6</b>	<b>66.0%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>
甬直镇	3	16.9	6.0	3.9	<b>65.0%</b>	3	3	<b>100.0%</b>
<b>高新区</b>	<b>24</b>	<b>342.0</b>	<b>74.8</b>	<b>39.8</b>	<b>53.2%</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>92.3%</b>
木渎镇	11	187.0	33.5	16.2	<b>48.5%</b>	5	5	<b>100.0%</b>
胥口镇	8	85.0	25.8	13.3	<b>51.6%</b>	6	6	<b>100.0%</b>
临湖镇	5	70.0	15.5	10.3	<b>66.2%</b>	2	1	<b>50.0%</b>
<b>太湖新城</b>	<b>12</b>	<b>155.4</b>	<b>43.6</b>	<b>25.2</b>	<b>57.9%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>
<b>交通运输局</b>	<b>2</b>	<b>54.0</b>	<b>8.2</b>	<b>4.5</b>	<b>54.2%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>
<b>区 级</b>	<b>2</b>	<b>49.7</b>	<b>12.0</b>	<b>14.2</b>	<b>118.0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>

### 附表 2：1~6 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况				项目开工情况		
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率	新开工项目数	已开工数	开工率
<b>合 计</b>	<b>262</b>	<b>1973.9</b>	<b>483.7</b>	<b>285.3</b>	<b>59.0%</b>	<b>154</b>	<b>108</b>	<b>70.1%</b>
<b>度假区</b>	<b>48</b>	<b>176.6</b>	<b>64.2</b>	<b>38.5</b>	<b>60.0%</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>72.7%</b>
东山镇	6	15.2	7.4	3.7	49.7%	4	3	<b>75.0%</b>
光福镇	33	124.8	46.3	29.9	64.5%	26	19	<b>73.1%</b>
金庭镇	4	7.5	2.8	3.0	108.2%	1	0	<b>0.0%</b>
<b>经开区</b>	<b>101</b>	<b>849.7</b>	<b>191.6</b>	<b>116.8</b>	<b>61.0%</b>	<b>57</b>	<b>42</b>	<b>73.7%</b>
甬直镇	30	266.9	53.8	30.7	57.1%	14	9	<b>64.3%</b>
<b>高新区</b>	<b>75</b>	<b>528.1</b>	<b>145.4</b>	<b>83.4</b>	<b>57.3%</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>75.0%</b>
木渎镇	37	277.3	67.7	38.2	56.4%	24	20	<b>83.3%</b>
胥口镇	26	160.8	55.6	32.4	58.2%	15	13	<b>86.7%</b>
临湖镇	12	90.0	22.1	12.8	57.9%	9	3	<b>33.3%</b>
<b>太湖新城</b>	<b>24</b>	<b>225.0</b>	<b>56.3</b>	<b>29.9</b>	<b>53.1%</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>36.4%</b>
<b>教育局</b>	<b>5</b>	<b>15.9</b>	<b>4.9</b>	<b>2.4</b>	<b>50.1%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50.0%</b>
<b>交通运输局</b>	<b>7</b>	<b>123.4</b>	<b>14.3</b>	<b>10.5</b>	<b>73.3%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50.0%</b>
<b>水务局</b>	<b>2</b>	<b>55.1</b>	<b>7.1</b>	<b>3.8</b>	<b>54.0%</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

附表 3：2022 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 6 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止(暂缓)数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	107	840.5	82	76.6%	597.6	139.2	23.3%	59	21	4
度假区	9	109.5	7	77.8%	49.5	16.6	33.4%	3	1	1
经开区	62	405.2	45	72.6%	262.1	45.7	17.4%	39	17	
高新区	26	225.1	21	80.8%	195.2	49.0	25.1%	8	2	3
太湖新城	10	100.8	9	90.0%	90.8	27.9	30.8%	9	1	

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 4：2023 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 6 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	249	1122.4	153	61.4%	528.8	181.1	34.3%	86	57	39
度假区	71	269.0	43	60.6%	124.0	26.9	21.7%	35	22	6
经开区	80	434.2	44	55.0%	198.8	72.5	36.5%	26	19	17
高新区	83	347.4	57	68.7%	182.4	69.0	37.8%	19	13	13
太湖新城	15	71.9	9	60.0%	26.7	12.8	48.0%	6	3	3

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 5：2024 年 1~6 月全区新签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

责任单位	合计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	117	448.4	116	447.4	86	340.5	27	83.9	3	23	101	100	15	15	1	1
度假区	20	43.7	20	43.7	13	33.3	7	10.4			18	18	2	2		
经开区	44	251.1	43	250.1	34	189.1	8	40.0	1	21	36	35	7	7	1	1
高新区	40	83.6	40	83.6	32	75.1	8	8.5			38	38	2	2		
太湖新城	13	70	13	70	7	43	4	25	2	2	9	9	4	4		



附表 6：2024 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 6 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	117	448.4	54	46.2%	130.0	27.7	21.3%	13	1	62
度假区	20	43.7	14	70.0%	28.3	6.4	22.6%	6		6
经开区	44	251.1	13	29.5%	36.0	5.5	15.4%	4	1	30
高新区	40	83.6	23	57.5%	46.6	12.4	26.6%			17
太湖新城	13	70	4	30.8%	18.0	3.3	18.3%	3		9

注：开工项目数包含投产投用项目数。